

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ ซอย 2 หมู่ที่ 3	140,000.00	-	-	-	140,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
2	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายทุ่งผักหวาน ตอน 3 หมู่ที่ 3	496,000.00	-	-	-	496,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
3	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายซอยคุณนัด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3	496,000.00	-	-	-	496,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสามัคคีพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 3,5	497,000.00	-	-	-	497,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
5	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายซอยหยวก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4	126,000.00	-	-	-	126,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็น คอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4	496,000.00	-	-	-	496,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็น คอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4	500,000.00	-	-	-	500,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
8	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายยางขาคิม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4,10	771,000.00	-	-	-	771,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
9	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายยางขาคิม ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4,10	496,000.00	-	-	-	496,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกยาง ตอน 3 หมู่ที่ 5	316,000.00	-	-	-	316,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
11	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายไสใหญ่-ปากคม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8	331,000.00	-	-	-	331,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
12	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายหน้าที่ทำการ อบต.ลำภูรา	260,000.00	-	-	-	260,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
13	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายพรุบัว-หารจีนเค้า ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8	381,000.00	-	-	-	381,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
14	โครงการบุกเบิกถนนสายพรุบัว ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8	257,000.00	-	-	-	257,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
15	โครงการบุกเบิกถนนสายพรุบัว ซอย 2 หมู่ที่ 8	93,000.00	-	-	-	93,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
16	โครงการบุกเบิกถนนสายหลังค่าย หมู่ที่ 3	141,000.00	-	-	-	141,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม - สระน้ำหนองยาง หมู่ที่ 9	228,000.00	-	-	-	228,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
18	โครงการบุกเบิกถนนสายนาตันท่อน- นาตาริน หมู่ที่ 8	272,000.00	-	-	-	272,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหนองตรุด-โร้เหียง (ตอน 2) หมู่ที่ 9	476,000.00	-	-	-	476,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกยาง (ตอน 2) หมู่ที่ 5	471,000.00	-	-	-	471,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
21	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอล ฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกลาง - บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7	664,000.00	-	-	-	664,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองใสอุทิศ หมู่ที่ 9	211,000.00	-	-	-	211,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
23	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	-	-	-	30,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
24	ค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	88,000.00	-	-	-	88,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
25	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝักอาชีพ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	สำนักงาน ปลัด	ก.พ. - ก.ย.			✓
26	โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝักอาชีพ ทางการเกษตร	30,000.00	-	-	-	30,000.00	สำนักงาน ปลัด	ก.พ. - ก.ย.			✓

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
27	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	สำนักงาน ปลัด	ม.ค. - พ.ค.		✓	
28	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	10,000.00	-	-	-	10,000.00	สำนักงาน ปลัด	ก.พ. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
29	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	1,000.00	-	-	336.00	664.00	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค. - ม.ค.	✓		
30	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	1,000.00	-	-	-	1,000.00	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. - เม.ย.			✓
31	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา	210,000.00	-	29,000.00	102,414.25	78,585.75	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค.	✓		
32	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,000.00	-	-	4,850.00	150.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
33	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	85,000.00	-	-	-	85,000.00	สำนักงาน ปลัด	ม.ค.			✓
34	โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษา แก่เด็กและเยาวชน	30,000.00	-	-	-	30,000.00	สำนักงาน ปลัด	ม.ค. - มิ.ย.			✓
35	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ เด็กและเยาวชนตำบลลำภูรา “กิจกรรม ส่งเสริมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักงาน ปลัด	ม.ค. - มิ.ย.			✓

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
36	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	72,000.00	-	-	-	72,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
37	โครงการป้องกันและกำจัดโรค ไข้เลือดออก	38,000.00	-	-	-	38,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
38	โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	35,000.00	-	3,600.00	-	31,400.00	สำนักงาน ปลัด	ก.พ. - พ.ค.			✓
39	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท)	180,000.00	-	-	-	180,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
40	โครงการอยู่ดีมีสุข พัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ	63,000.00	-	-	-	63,000.00	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. - ส.ค.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
41	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	23,000.00	-	-	-	23,000.00	สำนักงาน ปลัด	เม.ย.			✓
42	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	1,000.00	-	-	-	1,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
43	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชน และประชาชน	160,000.00	-	-	-	160,000.00	สำนักงาน ปลัด	ก.พ. - พ.ค.			✓
44	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริม ด้านกีฬาแก่เด็กเยาวชน และประชาชน	45,000.00	-	-	44,683.00	317.00	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. - ส.ค.	✓		

3.6 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
45	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,480,000.00	-	-	1,465,900.00	2,014,100.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
46	เบี้ยยังชีพคนพิการ	849,600.00	-	-	387,600.00	462,00.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

3.6 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
47	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
48	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพพื้นที่ อบต.ลำภูรา	50,000.00	11,000.00	-	61,000.00	0.00	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค. - ก.ย.	✓		
49	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ลำภูรา	100,000.00	-	-	-	100,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
50	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองยาง หมู่ที่ 9	498,000.00	-	-	-	498,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
51	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาคถนนสายลำภูรา-ไสใหญ่ ตอน 3 และถนนสี่เลนฝั่งขวา หมู่ที่ 8,3	500,000.00	-	-	-	500,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
52	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาคถนนสายชายเขา หมู่ที่ 7	500,000.00	-	-	-	500,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
53	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาคถนนสายยางขาเค็ม (ฝั่งหมู่ที่ 10) หมู่ที่ 10	500,000.00	-	-	-	500,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
54	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาคถนนสายบ้านกลาง ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1,7	500,000.00	-	-	-	500,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
55	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาคถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3	500,000.00	-	-	-	500,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

4.2 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
56	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 3,5	44,000.00	-	-	-	44,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
57	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายทุ่งต้นหาร หมู่ที่ 5	38,000.00	-	-	-	38,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
58	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปา และติดตั้งระบบถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 5	134,000.00	-	-	-	134,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
59	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปา และระบบถังกรอง พร้อมท่อเมนจ่าย หมู่ที่ 8	177,000.00	-	-	-	177,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
60	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปา และติดตั้งระบบถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9	359,000.00	-	-	-	359,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
61	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาคถนนสายทุ่งผักหวาน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3	400,000.00	-	-	-	400,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
62	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	262,000.00	-	-	-	262,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
		20,000.00	-	-	-	20,000.00	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.			✓
		20,000.00	-	-	-	20,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
63	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
64	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	-	-	25,000.00	35,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
65	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,000.00	-	-	16,300.00	16,700.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
		15,000.00	-	-	3,900.00	11,100.00	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.		✓	
		20,000.00	-	-	-	20,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
66	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	964,000.00	-	-	310,298.00	653,702.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
		250,000.00	-	-	55,754.40	194,245.60	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.		✓	
		200,000.00	-	90,000.00	27,000.00	83,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.		✓	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
67	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
68	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	280,000.00	-	-	28,012.00	251,988.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
		250,000.00	-	-	-	250,000.00	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.			✓
		20,000.00	-	-	-	20,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
69	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น	400,000.00	-	-	-	400,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
70	ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ	6,000.00	-	-	2,000.00	4,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
71	ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	6,000.00	-	-	1,980.00	4,020.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
72	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	400,000.00	-	176,469.00	-	223,531.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
73	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	200,000.00	-	-	-	200,00.00	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค. - ก.ย.			✓
74	วัสดุสำนักงาน	60,000.00	-	-	7,468.00	52,532.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
		50,000.00	-	-	15,978.00	34,022.00	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.		✓	
		140,000.00	-	90,000.00		50,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
75	วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	-	-	11,740.00	260.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.	✓		
		38,000.00	-	-		38,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
76	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	-	-	-	10,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
		2,000.00	-	-	-	2,000.00	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.			✓
		10,000.00	-	-	-	10,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
77	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,000.00	-	-	60,027.40	219,972.60	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
		10,000.00	-	-	1,797.99	8,202.01	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.		✓	
		60,000.00	-	-	22,260.70	37,739.30	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.		✓	
78	วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	-	-	-	40,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
		40,000.00	-	-	-	40,000.00	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.			✓
		15,000.00	-	-	-	15,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
79	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00	-	-	74,730.00	5,270.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.		✓	
80	วัสดุก่อสร้าง	80,000.00	-	-	74,655.00	5,345.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.		✓	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
81	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000.00	-	-	-	15,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
82	วัสดุอื่น	2,000.00	-	-	-	2,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
83	ค่าไฟฟ้า	790,000.00	-	-	264,734.83	525,265.17	สำนักงานปลัด	ต.ค. - ก.ย.	✓		
84	ค่าบริการโทรศัพท์	3,000.00	-	-	594.92	2,405.08	สำนักงานปลัด	ต.ค. - ก.ย.	✓		
85	ค่าบริการไปรษณีย์	3,000.00	-	-	-	3,000.00	สำนักงานปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
		100,000.00	-	-	262.10	72,837.90	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.	✓		
		1,000.00	-	-	-	1,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
86	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000.00	-	-	39,483.00	55,517.00	สำนักงานปลัด	ต.ค. - ก.ย.	✓		
87	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักงานปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
88	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	10,000.00	-	-	-	10,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
89	โครงการปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตศาลาเอนกประสงค์ อบต.ลำภูรา	109,000.00	-	-	-	109,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
90	โครงการ Big Cleaning Day	12,000.00	-	-	3,104.60	8,895.40	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
91	โครงการ อบรม.พบประชาชน "เวทีประชาคม"	1,500.00	-	-	403.00	1,097.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.	✓		
92	โครงการจัดนิทรรศการ "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)"	1,500.00	-	-	-	1,500.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

5.4 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
93	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	95,000.00	-	-	22,973.00	72,027.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
94	สำรองจ่าย	363,959.00	-	-	98,956.00	265,003.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

5.4 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
95	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	-	-	3,635.00	1,365.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
96	เงินทุนการศึกษา	10,000.00	-	-	-	10,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
97	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	176,469.00	176,469.00	-	352,938.00	0.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.	✓		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
98	โครงการบริการจัดการขยะในชุมชน	25,000.00	-	-	-	25,000.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
99	งานบริหารงานทั่วไป เก้าอี้ประชุม	5,900.00	-	-	5,900.00	0.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.	✓		
100	โต๊ะประชุม	11,700.00	-	-	11,700.00	0.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.	✓		
101	โต๊ะพับเนกประสงค์	6,300.00	-	-	6,300.00	0.00	สำนักงาน ปลัด	ต.ค. - ก.ย.	✓		
102	งานบริหารงานคลัง ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	16,500.00	-	-	-	16,500.00	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
103	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,500.00	-	-	-	5,500.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
104	งานบริหารงานคลัง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	-	-	22,800.00	200.00	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.	✓		
105	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000.00	-	-	14,800.00	200.00	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.	✓		
106	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	-	-	2,400.00	100.00	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
107	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	-	-	21,8000.00	200.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.	✓		
108	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	-	-	4,300.00	0.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.	✓		
109	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	-	-	2,400.00	100.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
110	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ปั๊มสูบน้ำจ่ายสารเคมี	30,000.00	-	-		30,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
111	มอเตอร์สูบน้ำบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ)	65,000.00	-	-	62,000.00	3,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.	✓		
112	สว่านไฟฟ้า	9,000.00	-	-		9,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓