



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(รอบ ๖ เดือน)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จัดทำโดย  
งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามัคคีพัฒนา ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓,๕	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๓๔๓,๐๐๐.๐๐	จ.ค. ๒๕๖๖ - พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายชอยคุณนัด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	จ.ค. ๒๕๖๖ - พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการบุกเบิกถนนสายผักชีด หมู่ที่ ๓	ดำเนินการบุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร มีวัสดุหินผุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	จ.ค. ๒๕๖๖ - พ.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงถนนสาย ทหารจีนเค้า – นาหนองตรุด ช่วงที่ ๕ เชื่อมถนนสายมีท่า ร่วมใจ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการปรับปรุงถนน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร มีวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๘๗,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายซอยห้วยก ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๙.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ ถนนสายทุ่งเขาน้อย ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗	ดำเนินการปรับปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตรรายละเอียด ตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๗	โครงการบุกเบิกถนนสายปากชนะ ชอย ๒ หมู่ที่ ๘	ดำเนินการบุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๐ เมตร มีวัสดุหินผุ ไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงถนนสาย ศาลาประชาคม-สระน้ำหนองยาง หมู่ที่ ๙	ดำเนินการปรับปรุงถนน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ทาง อบต.กำหนด	๘๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการปรับปรุงถนนสายสระน้ำ หนองยาง หมู่ที่ ๙	ดำเนินการปรับปรุงถนน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีวัสดุหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ ถนนสายนาหนองตรุด ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙	ดำเนินการปรับปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๒ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ ถนนสายบนควน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙	ดำเนินการปรับปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการบุกเบิกถนนสาย หนองยาง-ไร่เหริยง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙	ดำเนินการบุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร มีวัสดุหินผุไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสาย นาหนองตรุด - ไร่เหริยง ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๙	ดำเนินการปรับปรุงถนน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร มีวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสาย นาหนองตรุด - ท่าเตียน หมู่ที่ ๙	ดำเนินการปรับปรุงถนน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร มีวัสดุหินผุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการบุกเบิกถนนสายหัวโหด หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการบุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร มีวัสดุหินผุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๘๘,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๘๕,๐๐๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอาชีพ	จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และ อบรมการฝึกอาชีพ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๓๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอาชีพทางการเกษตร	จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และ อบรมการฝึกอาชีพทางการเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๓๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	✓	-	-	๙,๗๒๘.๐๐	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุบนถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งด่านตรวจ และจุดให้บริการประชาชนผู้ใช้รถ บนถนนเส้นทางสายหลัก และ จุดเสี่ยงต่าง ๆ	๑,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๖๗๒.๐๐	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุบนถนนใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งด่านตรวจ และจุดให้บริการประชาชนผู้ใช้รถบน ถนนเส้นทางสายหลัก และจุดเสี่ยง ต่าง ๆ	๑,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตร จัดตั้ง) จำนวน ๑ รุ่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	



๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	๘๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๘๑,๔๐๔.๐๐	

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชตติยราชนารี ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๖,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๒,๙๗๙.๐๐	
๒	โครงการป้องกันและกำจัด โรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๔๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการป้องกันและกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๖๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗	-	✓	-	๓๖,๘๕๖.๐๐	
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (จำนวน ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (จำนวน ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพพื้นที่ อบต.ลำภูรา	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพพื้นที่ อบต.ลำภูรา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารระบบ หลักประกันสุขภาพดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบหลักประกัน สุขภาพในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๗๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอยู่ดีมีสุข พัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโครงการอยู่ดีมีสุข พัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา นอกสถานที่	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสตรี	จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านสตรีในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ลำภูรา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนอกสถานที่	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๒๐๘,๐๒๘.๐๐	

๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ	๔๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ดำเนินการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย วันสงกรานต์ และลูกหลานได้เห็น ความสำคัญของผู้สูงอายุ	๒๓,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญ ต่าง ๆ	๑,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด นักเรียน เยาวชน และประชาชน	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชน และประชาชนในตำบลประจำปี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเล่น กีฬาและสร้างความสามัคคีของ ประชาชนในตำบล	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๗	-	✓	-	๓๘,๓๒๖.๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็กเยาวชน และประชาชน	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๔๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๖	✓	-	-	๔๔,๔๗๓.๐๐	
๖	โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วม แข่งขันกีฬา	ดำเนินการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วม แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง	๖๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๖๐,๐๒๖.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	จ.ค. ๒๕๖๖ - ส.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายควนตั้น ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓,๘	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	จ.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๓	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายลำภูรา – ไล่ใหญ่ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓,๘	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	จ.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๔	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายทุ่งเขาน้อย หมู่ที่ ๗	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	จ.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพใน การปฏิบัติงาน	ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่ ให้แก่ ผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ และผู้แทนประชาคม ท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗	✓	-	-	๓๖๐,๙๐๘.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ในการปฏิบัติงานและ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร ของผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	จัดกิจกรรม/อบรมเรียนรู้นอกสถานที่ ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลำภูรา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๔๓,๘๐๐.๐๐	

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชัน สากล"	จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชัน สากล" เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๒,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๖	✓	-	-	๘๘๒.๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX ๓๐๐๐, LTAX GIS)	ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX ๓๐๐๐, LTAX GIS)	๔๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	
๕	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอห้วยยอด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอห้วยยอด	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ Big Cleaning Day	ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day สำหรับตัดหญ้าหรือวัชพืช และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ สาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๑๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๔,๓๘๔.๗๕	
๒	โครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม"	ดำเนินการโครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม" เพื่อออกพบปะ ประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ชุมชน จัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น รับฟังรับทราบ ปัญหาความต้องการของประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ส.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบริการจัดการขยะ ในชุมชน	ดำเนินงานโครงการบริการจัดการ ขยะในชุมชน ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๒๕,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๔,๔๙๓.๐๐	