



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จัดทำโดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |            | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค                  | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
|              |   |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                          |                                      |            |
| ๑            | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>หินคลุกถนนสายบ้าน<br>นายมณูญ สีนา หมู่ที่ ๑          | ๑๘๓,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐              | ๑๘๓,๐๐๐.๐๐       | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ ต.ค. ๖๕         | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | กองช่าง                  | งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ<br>(กั้นเงิน) | ไม่มี      |
| ๒            | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>แอสฟัลท์ถนนสาย<br>ทุ่งผักหวาน ช่วงที่ ๕<br>หมู่ที่ ๓ | ๓๑๑,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐              | ๓๑๑,๐๐๐.๐๐       | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ ต.ค. ๖๕         | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | กองช่าง                  | งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ<br>(กั้นเงิน) | ไม่มี      |
| ๓            | โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม<br>ถนนสายทุ่งผักหวาน<br>หมู่ที่ ๓                       | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐              | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐       | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ ต.ค. ๖๕         | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | กองช่าง                  | งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ<br>(กั้นเงิน) | ไม่มี      |
| ๔            | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>แอสฟัลท์ถนนสายซอยหยวก<br>ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔         | ๑๗๕,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐              | ๑๗๕,๐๐๐.๐๐       | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ ต.ค. ๖๕         | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | กองช่าง                  | งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ<br>(กั้นเงิน) | ไม่มี      |
| ๕            | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>หินคลุกถนนสายพรุบัว<br>ซอย ๒ หมู่ที่ ๘               | ๖๗,๐๐๐.๐๐                       | ๐.๐๐              | ๖๗,๐๐๐.๐๐        | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ ต.ค. ๖๕         | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | กองช่าง                  | งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ<br>(กั้นเงิน) | ไม่มี      |

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |             | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค                 | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|
|              |  |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด     |                          |                                     |            |
| ๖            | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>แอสฟัลท์ ถนนสาย<br>ควนนาเหนือ ช่วงที่ ๒<br>หมู่ที่ ๘,๓                    | ๔๖๕,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐              | ๔๖๕,๐๐๐.๐๐       | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ ต.ค. ๖๕         | ๓๐ ก.ย. ๖๖  | กองช่าง                  | งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ<br>(กันเงิน) | ไม่มี      |
| ๗            | โครงการขยายผิวจราจร<br>พร้อมปรับปรุงผิวจราจร<br>แอสฟัลท์ถนนสายบนควน<br>ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙           | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐              | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐       | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ ต.ค. ๖๕         | ๓๐ ก.ย. ๖๖  | กองช่าง                  | งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ<br>(กันเงิน) | ไม่มี      |
| ๘            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายวิเชียรชัย หมู่ที่ ๖                                   | ๒๒๙,๐๐๐.๐๐                      | ๒๒๙,๐๐๐.๐๐        | ๐.๐๐             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๖ มิ.ย. ๖๖        | ๑๐ ก.ค. ๖๖  | กองช่าง                  | ไม่มี                               | ไม่มี      |
| ๙            | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ<br>สาธารณะป่าหุ หมู่ที่ ๔,๑๐   | ๕๙,๐๐๐.๐๐                       | ๕๙,๐๐๐.๐๐         | ๐.๐๐             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๖ พ.ค. ๖๖        | ๒ มิ.ย. ๖๖  | กองช่าง                  | ไม่มี                               | ไม่มี      |
| ๑๐           | โครงการบุกเบิกถนน<br>สายมิตรร่วมใจ (ช่วงที่ ๒)<br>เชื่อมถนนสายหารจินเค้า -<br>นาหนองตรุด หมู่ที่ ๕,๙ | ๓๔๗,๐๐๐.๐๐                      | ๓๔๗,๐๐๐.๐๐        | ๐.๐๐             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๒ พ.ค. ๖๖         | ๖ มิ.ย. ๖๖  | กองช่าง                  | ไม่มี                               | ไม่มี      |
| ๑๑           | โครงการบุกเบิกถนนสาย<br>หนองยาง-ไร่เหียง ช่วงที่ ๑<br>หมู่ที่ ๙                                      | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐                      | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐        | ๐.๐๐             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๒ พ.ค. ๖๖         | ๓๐ มิ.ย. ๖๖ | กองช่าง                  | ไม่มี                               | ไม่มี      |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |            | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |  |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                          |                     |            |
| ๑            | โครงการส่งเสริมสนับสนุน<br>การฝึกอาชีพ | ๓๐,๐๐๐.๐๐                       | ๒๙,๕๒๐.๐๐         | ๔๘๐.๐๐           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๒๑ ส.ค. ๖๖        | ๒๓ ส.ค. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |             | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |  |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด     |                          |                     |            |
| ๑            | โครงการป้องกันและ<br>ลดอุบัติเหตุบนถนน<br>ในช่วงเทศกาลปีใหม่   | ๑,๐๐๐.๐๐                        | ๖๗๒.๐๐            | ๓๒๘.๐๐           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๒๙ ธ.ค. ๖๕        | ๔ ม.ค. ๖๖   | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒            | โครงการป้องกันและ<br>ลดอุบัติเหตุบนถนนใน<br>ช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๑,๐๐๐.๐๐                        | ๖๗๒.๐๐            | ๓๒๘.๐๐           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๑ เม.ย. ๖๖       | ๑๗ เม.ย. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๓            | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด                        | ๑๐,๐๐๐.๐๐                       | ๙,๘๒๓.๐๐          | ๑๗๗.๐๐           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๒๘ เม.ย. ๖๖       | ๒๘ เม.ย. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |

๓.๒ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |             | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |   |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด     |                          |                     |            |
| ๑            | โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน<br>ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน<br>องค์การบริหารส่วนตำบล<br>ลำภูรา (กิจกรรม "โตไป<br>ไม่โกง") | ๑๕,๐๐๐.๐๐                       | ๑๔,๓๔๐.๐๐         | ๖๖๐.๐๐           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๒๖ เม.ย. ๖๖       | ๒๖ เม.ย. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |                | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |   |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด        |                          |                     |            |
| ๑            | โครงการป้องกันและกำจัด<br>โรคไข้เลือดออก  | ๔๕,๐๐๐.๐๐                       | ๓๗,๗๔๒.๑๐         | ๗,๒๕๗.๙๐         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ ก.ค. ๖๖         | ๓๑ ก.ค. ๖๖     | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒            | โครงการป้องกันและกำจัด<br>โรคพิษสุนัขบ้า  | ๖๐,๐๐๐.๐๐                       | ๓๐,๔๐๖.๐๐         | ๒๙,๕๙๔.๐๐        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๙ เม.ย. ๖๖       | ๒๑ เม.ย.<br>๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๓            | โครงการอุดหนุนสำหรับ<br>การดำเนินงานตามแนวทาง<br>โครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข (จำนวน ๙<br>หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท) | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐                      | ๖๐,๐๐๐.๐๐         | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ ก.ย. ๖๖         | ๓๐ ก.ย. ๖๖     | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |             | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |   |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด     |                          |                     |            |
| ๔            | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน<br>สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์<br>ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า | ๖,๐๐๐.๐๐                        | ๒,๙๖๑.๐๐          | ๓,๐๓๙.๐๐         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ มี.ค. ๖๖        | ๓๑ มี.ค. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |            | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |  |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                          |                     |            |
| ๑            | โครงการอยู่ดีมีสุข พัฒนา<br>สุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ | ๖๓,๐๐๐.๐๐                       | ๕๙,๕๐๐.๐๐         | ๓,๕๐๐.๐๐         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๓ ก.ค. ๖๖        | ๑๔ ก.ค. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |                                    |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด   |                          |                     |            |
| ๑            | โครงการคุณธรรมสานสายใย<br>ครอบครัว | ๑๕,๐๐๐.๐๐                       | ๑๓,๙๐๑.๐๐         | ๑,๐๙๙.๐๐         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๒ ก.ย. ๖๖         | ๒ ก.ย. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |            | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |   |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                          |                     |            |
| ๑            | โครงการจัดงานประเพณี<br>วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ                         | ๒๓,๐๐๐.๐๐                       | ๑๗,๙๕๖.๐๐         | ๕,๐๔๔.๐๐         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๙ เม.ย. ๖๖        | ๙ เม.ย. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒            | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ด้านยาเสพติด นักเรียน<br>เยาวชน และประชาชน            | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐                      | ๑๓๖,๗๐๐.๐๐        | ๒๓,๓๐๐.๐๐        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๓๐ มี.ค. ๖๖       | ๙ เม.ย. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๓            | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้<br>และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก<br>เยาวชน และประชาชน | ๔๕,๐๐๐.๐๐                       | ๔๔,๕๐๓.๐๐         | ๔๙๗.๐๐           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๘ ต.ค. ๖๖        | ๒๐ ต.ค. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๔            | โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  | ๔๕,๐๐๐.๐๐                       | ๓๘,๘๕๐.๐๐         | ๖,๑๕๐.๐๐         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๒ พ.ค. ๖๖         | ๓ พ.ค. ๖๖  | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |

๓.๗ แผนงานงบบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |            | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |   |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                          |                     |            |
| ๑            | เงินสมทบกองทุนระบบ<br>หลักประกันสุขภาพพื้นที่<br>อบต.ลำภูรา | ๗๐,๐๐๐.๐๐                       | ๔๔,๐๐๐.๐๐         | ๒๖,๐๐๐.๐๐        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ ก.ย. ๖๖         | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |            | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |  |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                          |                     |            |
| ๑            | โครงการขยายเขตจำหน่าย<br>น้ำประปาส่วนภูมิภาค<br>ถนนสายทุ่งผักหวาน<br>ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ | ๔๗๘,๐๐๐.๐๐                      | ๔๗๘,๐๐๐.๐๐        | ๐.๐๐             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๒๗ ก.ค. ๖๖        | ๒๙ ก.ย. ๖๖ | กองช่าง                  | ไม่มี               | ไม่มี      |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |            | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |   |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                          |                     |            |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมกรรมการ<br>ประจำหน่วยเลือกตั้ง                            | ๑๐,๐๐๐.๐๐                       | ๔,๙๖๑.๐๐          | ๕,๐๓๙.๐๐         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ มี.ค. ๖๖        | ๑ มี.ค. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒            | โครงการฝึกอบรมและ<br>ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพในการปฏิบัติงาน | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐                      | ๒๐๗,๕๓๓.๐๐        | ๑๔๒,๔๖๗.๐๐       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๕ ก.ย. ๖๖         | ๙ ก.ย. ๖๖  | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |



๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |             | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |  |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด     |                          |                     |            |
| ๓            | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา<br>ความรู้ในการปฏิบัติงานและ<br>การส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรม เสริมสร้าง<br>ความสัมพันธ์อันดีภายใน<br>องค์กร ของคณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภา พนักงานส่วน<br>ตำบล ลูกจ้างประจำและ<br>พนักงานจ้าง | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐                      | ๑๔๒,๔๐๓.๐๐        | ๕๗,๕๙๗.๐๐        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๗ มี.ค. ๖๖       | ๑๙ มี.ค. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๔            | จัดกิจกรรม "วันต่อต้าน<br>คอร์รัปชันสากล"  | ๒,๐๐๐.๐๐                        | ๑,๓๒๑.๐๐          | ๖๗๙.๐๐           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๙ ธ.ค. ๖๕         | ๙ ธ.ค. ๖๕   | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๕            | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน<br>การช่วยเหลือประชาชนของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   | ๒๐,๐๐๐.๐๐                       | ๒๐,๐๐๐.๐๐         | ๐.๐๐             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ มิ.ย. ๖๖        | ๓๐ มิ.ย. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |             | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |  |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด     |                          |                     |            |
| ๑            | โครงการ Big Cleaning Day               | ๑๕,๐๐๐.๐๐                       | ๗,๘๙๕.๔๕          | ๗,๑๐๔.๕๕         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ ต.ค. ๖๕         | ๓๐ ก.ย. ๖๖  | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒            | โครงการ อบต.พบประชาชน<br>"เวทีประชาคม" | ๑๐,๐๐๐.๐๐                       | ๔๐๓.๐๐            | ๙,๕๙๗.๐๐         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๓๑ ม.ค. ๖๖        | ๑๖ มิ.ย. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |            | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค                 | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|
|              |  |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                          |                                     |            |
| ๑            | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์<br>โดยการถมดินบริเวณ<br>ด้านหลังที่ทำการ<br>อบต.ลำภูรา พร้อมปรับ<br>เกลี่ยเรียบ | ๓๔๐,๐๐๐.๐๐                      | ๓๓๗,๐๐๐.๐๐        | ๓,๐๐๐.๐๐         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๙ มี.ค. ๖๖        | ๓ เม.ย. ๖๖ | กองช่าง                  | ไม่มี                               | ไม่มี      |
| ๒            | โครงการปรับปรุงและ<br>ต่อเติมอาคารสำนักงาน<br>อบต.ลำภูรา   | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐              | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐       | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ ต.ค. ๖๕         | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | กองช่าง                  | งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ<br>(ก้นเงิน) | ไม่มี      |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |            | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
|              |  |                                 |                   |                  |   | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                          |                     |            |
| ๑            | โครงการบริการจัดการขยะ<br>ในชุมชน  | ๒๕,๐๐๐.๐๐                       | ๑๓,๖๔๓.๐๐         | ๑๑,๓๕๗.๐๐        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๘ ส.ค. ๖๖        | ๑๘ ส.ค. ๖๖ | สำนักปลัด                | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒            | โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย<br>พร้อมลงวัสดุกรวยทราย<br>ปรับปรุงบริเวณเกลี่ยเรียบ<br>หมู่ที่ ๗ | ๑๙๓,๐๐๐.๐๐                      | ๑๙๓,๐๐๐.๐๐        | ๐.๐๐             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๗ มี.ค. ๖๖        | ๓ เม.ย. ๖๖ | กองช่าง                  | ไม่มี               | ไม่มี      |