

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านนายมนูญ สีน่า หมู่ที่ 1	183,000.00	-	-	-	183,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 3	311,000.00	-	-	-	311,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
3	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนสาย ทุ่งผักหวาน หมู่ที่ 3	400,000.00	-	-	-	400,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสามัคคีพัฒนา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3,5	341,000.00	-	340,000.00	-	1,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายซอยหยวก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4	175,00.000	-	-	-	175,00.000	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ถนนสายพรุบัว ซอย 2 หมู่ที่ 8	67,000.00	-	-	-	67,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายควนนาเหนือ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8,3	465,000.00	-	-	-	465,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
8	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายบนควน ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9	400,000.00	-	-	-	400,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายวิเชียรชัย หมู่ที่ 6	229,000.00	-	-	-	229,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
10	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองยาง - ไร่เหียง ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9	500,000.00	-	-	-	500,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
11	โครงการบุกเบิกถนนสายมีท่าร่วมใจ (ช่วงที่ 2) เชื่อมถนนสายหารเงินเค้า - นาหนองตรุด หมู่ที่ 5,9	358,000.00	-	-	-	358,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
12	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ ป่าหุ หมู่ที่ 4,10	60,000.00	-	-	-	60,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
13	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝักอาชีพ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	สำนักปลัด	ก.พ. - ก.ย.			✓
14	โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝักอาชีพ ทางการเกษตร	30,000.00	-	-	-	30,000.00	สำนักปลัด	ก.พ. - ก.ย.			✓

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
15	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	1,000.00	-	-	672.00	328.00	สำนักปลัด	ธ.ค. - ม.ค.	✓		
16	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	1,000.00	-	-	-	1,000.00	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
17	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	10,000.00	-	-	-	10,000.00	สำนักปลัด	ก.พ. - ก.ย.			✓

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
18	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	85,000.00	-	36,000.00	-	49,000.00	สำนักปลัด	ม.ค.			✓
19	โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษา แก่เด็กและเยาวชน	30,000.00	-	-	-	30,000.00	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ค.			✓
20	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบล ลำภูรา (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")	15,000.00	-	-	-	15,000.00	สำนักปลัด	ธ.ค. - ก.ย.			✓

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
21	โครงการป้องกันและกำจัด โรคไข้เลือดออก	45,000.00	-	-	-	45,000.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
22	โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	60,000.00	-	-	-	60,000.00	สำนักปลัด	ก.พ. - ก.ค.			✓
23	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท)	180,000.00	-	-	-	180,000.00	สำนักปลัด	ก.พ. - พ.ค.			✓
24	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	6,000.00	-	-	2,961.00	3,039.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.	✓		

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
25	โครงการอยู่ดีมีสุข พัฒนาสุขภาพจิตของ ชมรมผู้สูงอายุ	63,000.00	-	-	-	63,000.00	สำนักปลัด	มี.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
26	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา	50,000.00	-	50,000.00	-	0.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
27	โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา	50,000.00	-	50,000.00	-	0.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
28	โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว	15,000.00	-	-	-	15,000.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
29	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	23,000.00	-	-	2,156.00	20,844.00	สำนักปลัด	มี.ค. - พ.ค.		✓	
30	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	1,000.00	-	-	-	1,000.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
31	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชน และประชาชน	160,000.00	-	-	35,800.00	124,200.00	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย.		✓	
32	โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา	-	26,000.00	-	25,933.00	67.00	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย.	✓		
33	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริม ด้านกีฬาแก่เด็กเยาวชน และประชาชน	45,000.00	-	-	44,503.00	497.00	สำนักปลัด	ต.ค. - พ.ย.	✓		
34	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	45,000.00	-	-	-	45,000.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

3.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
35	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพพื้นที่ อบต.ลำภูรา	70,000	-	-	-	70,000	สำนักปลัด	ธ.ค. - ก.ย.			✓

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

4.1 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
36	โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ใหม่ถนนสายสี่ใหญ่ - ปากคม หมู่ที่ 8	171,000.00	-	-	-	171,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
37	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาค ถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3	500,000.00	-	-	-	500,000.00	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย.			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
38	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น	50,000	-	-	7,023.36	42,976.64	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.	✓		
39	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	350,000.00	-	-	-	350,000.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
40	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	200,000.00	-	-	150,403.00	49,597.00	สำนักปลัด	ธ.ค. - ก.ย.	✓		
41	จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล"	2,000.00	-	-	1,321.00	679.00	กองคลัง	ธ.ค.	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
42	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX ๓๐๐๐, LTAX GIS)	40,000.00	-	-	-	40,000.00	กองคลัง	ต.ค. - ก.ย.			✓
43	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	20,000.00	-	-	-	-	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
44	โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	-	10,000.00	-	4,961.00	5,039.00	สำนักปลัด	มี.ค.	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
45	โครงการ Big Cleaning Day	15,000.00	-	-	4,355.75	10,644.25	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	
46	โครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม"	10,000.00	-	-	403.00	9,597.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.		✓	

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
47	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.ลำภูรา	250,000.00	-	-	-	250,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
48	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการถมดิน บริเวณด้านหลังที่ทำการ อบต.ลำภูรา พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	-	340,000.00	-	337,000.00	3,000.00	กองช่าง	ก.พ. - พ.ค.		✓	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

5.4 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
49	สำรองจ่าย	275,646.00	-	-	-	275,646.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
50	โครงการบริการจัดการขยะในชุมชน	25,000.00	-	-	-	25,000.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
51	โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย พร้อม ลงวัสดุกรวดทรายปรับปรุงบริเวณ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 7	193,000.00	-	-	191,000.00	1,000.00	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย.	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
52	เก้าอี้ประชุม	32,500.00	-	-	-	32,500.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓
53	โซฟาไม้	13,000.00	-	-	-	13,000.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
54	ถังต้มน้ำร้อน	5,000.00	-	-	-	5,000.00	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.			✓

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
55	มอเตอร์สูบน้ำบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ)	58,000.00	-	-	-	58,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓
56	มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง	57,000.00	-	-	-	57,000.00	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.			✓